

PROVINCIA DI UDINE COMUNE DI UDINE		
COMMITTENTE	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE via Palladio 8, 33100 UDINE	
TITOLO PROGETTO	COPERTURA DEL TUMULO PROTOSTORICO DI SANT'OSVALDO	
TIPO PROGETTO	PROGETTO ESECUTIVO	
LUOGO	Via Pozzuolo 324, 33100 UDINE	
RIF. CAT.	F. 56 mapp. 237	
TITOLO ELABORATO	<div style="font-size: 48pt; text-align: center;">9</div>	<ul style="list-style-type: none"> • QUADRO INCIDENZA MANO D'OPERA • CRONOPROGRAMMA
SOGGETTO INCARICATO		TECNICO RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
<div style="text-align: center;">  via Ermes di Colloredo 7, 33100 Udine tel - fax 0432.26583 email: info@architettorosso.it p.iva 02201440308 </div>		Arch. Gianluca Rosso
		COLLABORATORI
		Arch. Sophia Los Ing. Marino Del Piccolo
CODICE PRATICA	RIF. FILE	DATA
1016	Pro ese qe 1	Udine, Agosto 2009

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITÀ' DI MANODOPERA

In base all'art.35 del D.P.R. n.554 del 21/12/1999 e ssmm è necessario indicare la quantità percentuale di manodopera afferente ad ogni singola categoria di lavoro, come di seguito riportato:

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIA	IMPORTO	INC. %
01.1	Opere Edili	€ 66.583,30	40
01.3	Impianto Elettrico	€ 6.615,20	45
	TOTALE:	€ 73.198,50	

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI																
ID	CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO (IN EURO)	SETTIMANE	DISTRIBUZIONE SETTIMANALE DEGLI IMPORTI DELLE CATEGORIE DI LAVORO (IN EURO)												
0	ALLESTIMENTO CANTIERE		1													
1	SCAVI - RINTERRI	3733,47	2	1866,74							1866,74					
2	FONDAZIONI E MURATUE IN ELEVAZIONE SOLAI E MASSETTI IN CA	13573,03	2		6786,52	6786,52										
3	CARPENTERIA METALLICA E SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE	24602,57	3		8200,86	8200,86	8200,86									
4	SOLAI	4416,57	1				4416,57									
5	IMPERMEABILIZZAZIONI	3567,07	1							3567,07						
6	SISTEMAZIONI E MODELLAZIONE TERRA	9159,96	1							9159,96						
7	PAVIMENTI IN LEGNO	6132,63	1								6132,63					
8	OPERE DA FABBRO	3860,00	2									1930,00	1930,00			
9	IMPIANTO ELETTRICO	4153,20	1												4153,20	
	TOTALE	73198,50														
	PARZIALI SETTIMANE			1866,74	6786,52	6786,52	8200,86	8200,86	8200,86	4416,57	5433,81	9159,96	6132,63	1930,00	1930,00	4153,20
	PROGRESSIVI			1866,74	8653,25	15439,77	23640,62	31841,48	40042,34	44458,91	49892,71	59052,67	65185,30	67115,30	69045,30	73198,50
	SETTIMANE			1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°
	GIORNI		1	8	15	91	22	29	36	43	50	57	64	71	78	85

GRAFICO DEL CRONOPROGRAMMA

